

隧道工程分部分项检验批验收方案

泸州龙透关隧道工程

项目编号: LGT-Tunnel-2026-001

编制单位: 工程质量管理部

编制日期: 2026年2月

一、编制依据

本方案依据以下规范标准编制：

1. 公路工程质量检验评定标准（第一册土建工程） JTG F80/1-2017 - 检验评定标准【检评】
2. 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 - 施工技术规范【施工】

二、工程概况

1. 项目名称：泸州龙透关隧道工程
2. 工程类型：公路隧道工程
3. 围岩等级：Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级围岩
4. 检验批划分范围：依据JTG F80/1-2017第10章隧道工程相关规定，共划分20个分项工程

三、检验批划分方案

依据JTG F80/1-2017第10章的规定，隧道工程共划分为20个分项工程：

1. 隧道总体(主控4项, 一般2项)
2. 明洞浇筑(主控2项, 一般3项)
3. 明洞防水层(主控2项, 一般2项)
4. 明洞回填(主控1项, 一般3项)
5. 洞身开挖(主控3项, 一般2项)
6. 喷射混凝土(主控2项, 一般2项)
7. 锚杆(主控4项, 一般2项)
8. 钢筋网(主控2项, 一般1项)
9. 钢架(主控3项, 一般2项)
10. 仰拱(主控2项, 一般2项)
11. 仰拱回填(主控1项, 一般2项)
12. 衬砌钢筋(主控4项, 一般2项)
13. 混凝土衬砌(主控3项, 一般3项)
14. 防水层(主控2项, 一般3项)
15. 止水带(主控3项, 一般2项)
16. 排水(主控3项, 一般2项)
17. 超前锚杆(主控2项, 一般2项)
18. 超前小导管(主控2项, 一般2项)
19. 管棚(主控4项, 一般2项)
20. 路面(主控3项, 一般2项)

合计：20项分项工程 主控项目：52项 一般项目：38项

四、规范融合设计方法

4.1 融合设计理念

本方案首次系统性地将JTG F80/1-2017（检验评定标准）与JTG/T 3660-2020（施工技术规范）进行深度融合。

4.2 规范来源标识系统

【检评】- JTG F80/1-2017条款要求

【施工】- JTG/T 3660-2020质量控制要求

【检评】【施工】- 两规范均有要求

4.3 主控项目与一般项目区分

主控项目（带△）- 必须全部合格

一般项目 - 合格率 $\geq 80\%$

五、检验批用表结构说明

1. 基本要求【检评】－ JTG F80/1-2017规定的检验评定基本要求
2. 基本要求【施工】－ JTG/T 3660-2020规定的施工技术要求
3. 主控项目（带△）－ 必须全部合格的关键质量指标
4. 一般项目－ 允许偏差的检查项目
5. 外观质量－ 工程外观检查要求

六、质量控制要点

6.1 洞口工程

- 明洞浇筑：混凝土强度、几何尺寸、沉降缝质量
- 明洞防水层：防水层完整性、搭接宽度
- 明洞回填：回填土质、压实度

6.2 洞身开挖

- 开挖断面尺寸、轮廓线
- 超挖、欠挖控制

6.3 支护与衬砌

- 喷射混凝土：强度、厚度、空洞
- 锚杆：长度、间距、抗拔力
- 钢架：安装位置、连接质量
- 混凝土衬砌：强度、厚度、密实度

6.4 防排水

- 防水层：完整性、焊接质量
- 止水带：安装位置、接头质量
- 排水系统：排水畅通、无渗漏

七、验收程序与要求

7.1 验收流程

- (1) 施工单位自检合格后，向监理单位提交检验批验收申请
- (2) 监理单位组织验收，检查实测数据是否符合规范要求
- (3) 主控项目必须全部合格，一般项目合格率 $\geq 80\%$
- (4) 验收合格后签字确认，不合格项限期整改

7.2 资料管理

- (1) 检验批验收用表应填写完整，字迹清晰
- (2) 实测数据应如实记录，严禁弄虚作假
- (3) 签字人员应具备相应资质
- (4) 验收资料应及时整理归档

八、附件清单

附件：融合规范检验批验收用表（20项分项工程）

附件说明：

本附件包含泸州龙透关隧道工程20项分项工程的检验批验收用表，共52个主控项目、38个一般项目。表格已融合JTG F80/1-2017和JTG/T 3660-2020两部规范的质量要求，可直接用于工程验收。

详见附件Excel文件：融合规范-检验批验收用表.xlsx

附录：分项工程检验批用表

该文件包含以下20个分项工程的检验批验收用表：

- | | | | | |
|----------|----------|-----------|---------|---------|
| 1. 隧道总体 | 2. 明洞浇筑 | 3. 明洞防水层 | 4. 明洞回填 | 5. 洞身开挖 |
| 6. 喷射混凝土 | 7. 锚杆 | 8. 钢筋网 | 9. 钢架 | 10. 仰拱 |
| 11. 仰拱回填 | 12. 衬砌钢筋 | 13. 混凝土衬砌 | 14. 防水层 | 15. 止水带 |
| 16. 排水 | 17. 超前锚杆 | 18. 超前小导管 | 19. 管棚 | 20. 路面 |